



องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.พิชัย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑กลยุทธ์ : การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงสุขภาพอื่น

๑.๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านเลขที่ ๒๓๒ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐.-	-	๔๘๘,๕๐๐.-	✓	-	-	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียขยคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านสามัคคี หมู่ ๒ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๓๗๖,๐๐๐.-	-	๐.- (กั้นเงินเหลือปี)	-	✓	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและได้กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๓	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านทรายใต้ หมู่ ๘ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	ขนาดสูง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	๑,๘๐๐,๐๐๐.-	-	๐.- ไม่มี	-	-	✓	-	-	โอน งบประมาณ. ไปดำเนินการโครงการก่อสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
๔	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตร.ม.	-	๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	✓	-	-	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านต้นตอง หมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.	-	๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	✓	-	-	๕ ก.ค. ๒๕๖๘	๑ พ.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี
๖	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางของ ๕ บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	กว้าง ๓ - ๓.๘ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตร.ม.	-	๑๑๖,๒๕๐.-	๑๑๖,๒๕๐.-	✓	-	-	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี
๗	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร	-	๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	✓	-	-	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี
๘	ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านไร่สีลาของ หมู่ที่ ๑๐ เข้มถนน สายทางบ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	-	๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	✓	-	-	๕ ก.ค. ๒๕๖๘	๑ พ.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี

๑.๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	ดำเนินการสิ้นสุด	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดที่ ๑ ซอยหน้าบ้าน ๔๑๑ นายเอกฉวีวัฒน์ เล็กตั้ง ถึงลำห้วยไฉ่ จุดที่ ๒ ซอยนางจันทร์ดี ปัญหาที่ดิน จุดที่ ๓ ซอยบ้านเลขที่ ๑๒๖ นางดวงทิพย์ บ้านไร่สีลาทอง หมู่ที่ ๑๐ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๓-๔ เมตร ยาวรวม ๑๙๗ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๔.๔๐ ตร.ม.	๑๒๕,๐๐๐.-	๐.-	๐.-	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและได้กันเงินไว้เบิกจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๑๐	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน ตอมูล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๓-๔.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓๒๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตร.ม.	๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๐๐.-	✓	-	-	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘	ไม่มี	
๑๑	ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย ๑ บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๒.๒๐ ตร.ม.	๖๑,๗๕๐.-	๖๑,๗๕๐.-	๖๑,๗๕๐.-	✓	-	-	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘	ไม่มี	

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๒	ปรับปรุงเสริมความมั่นคงด้วยเสาเหล็กคอกกริด ขอยต บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	-	๖๓,๒๕๐.-	๖๓,๒๕๐.-	✓	-	-	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี
๑๓	ซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บ้านต้นตองหมู่ที่ ๕ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	-	๕๗,๐๐๐.-	๕๗,๐๐๐.-	✓	-	-	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี
๑๔	ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บ้านไร่สีลาของ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม.	-	๑๘๙,๐๐๐.-	๑๘๙,๐๐๐.-	✓	-	-	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี
๑๕	ปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ - ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตร.ม.	-	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๕๐,๐๐๐.-	✓	-	-	๕ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ				สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๖	ซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก ซอย ๑๑/๑ และขยายไหล่ทางถนนด้าน ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โอนงบประมาณครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ ลว. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประชุมสภา อบต.พิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ - ๓ เมตร ยาวรวม ๒๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๑ ตร.ม.	-	๖๐,๘๐๐.-	๖๐,๘๐๐.-	✓	-	-	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี	
	รวม		๒,๖๗๖,๐๐๐.-	๑,๖๔๘,๐๕๐.-	๒,๐๒๒,๕๕๐.-	๑๓	๒	๑	-	-	-	

๑๖ โครงการ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.พิชัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒.๑.กลยุทธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒.๑) แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ				สรุปผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	โครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนพิชัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.-	-	๑๙,๒๘๕.-	✓	-	-	-	๒๐ ต.ค. ๖๘	๒๐ ต.ค. ๖๘	ไม่มี	
๒	โครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ รักษา รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐.-	-	๐.- (ไม่ใช้ งบม.)	✓	-	-	-	๒๙ ก.ย. ๖๘	๒๙ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	
๓	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะในชุมชน/สถานประกอบการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะในชุมชน/สถานประกอบการ	๒๐,๐๐๐.-	-	๓,๓๐๐.-	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	
รวม ๓ โครงการ			๖๐,๐๐๐.-	๐.-	๒๒,๕๘๕.-	๓	๐	๐	-	-	-	-	

๒.๑.๑.กลยุทธ์ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ				สรุปผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกผลสวนครัวให้แก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวให้แก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐.-	-	ไม่มี	-	-	✓	-	-	-	ไม่มี	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอนงบประมาณครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๘ สว ๓ กันยายน ๒๕๖๘	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐๐,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	๒๖๘,๔๖๔.-	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	
รวม ๒ โครงการ			๒๑๐,๐๐๐.-	๗๐,๐๐๐.-	๒๖๘,๔๖๔.-	๑	๐	๑	-	-	-	-	

๓.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๓.๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.-	-	๑๗,๐๘๕.-	✓	-	-	๒๗ มี.ค. ๖๘	๒๗ มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐.-	-	๑๑,๒๔๐.-	✓	-	-	๒๖ มี.ค.๖๘	๒๖ มี.ค.๖๘	ไม่มี
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.-	-	๑๒,๗๔๐.-	✓	-	-	๓๐ พ.ค. ๖๘	๓๐ พ.ค. ๖๘	ไม่มี
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐.-	-	ไม่มี	-	-	✓	-	-	ไม่มี
รวม ๔ โครงการ			๘๐,๐๐๐.-	๐.-	๔๑,๐๖๕.-	๓	๐	๑	-	-	-

๓.๒กลยุทธ์ การศึกษา

๓.๒.๑ แผนการงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.-	-	๔,๒๘๐.-	✓	-	-	๑๑ มี.ค. ๖๘	๑๑ มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการชักชวนป้องกันพัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชักชวนป้องกันพัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.-	-	๐.-	✓	-	-	๒๖ ก.ย. ๖๘	๒๖ ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ			๖๐,๐๐๐.-	๐.-	๔,๒๘๐.-	๒	๐	๐	-	-	-

๓.๓ กลยุทธ์ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ					สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๑	โครงการงานบุญตามรอยตราให้เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานบุญตามรอยตราให้เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๒๗ พ.ย. ๖๗	๒๗ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โอนงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๙๒,๕๙๔.-	✓	-	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗	๑๕ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	
๓	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐.-	-	๙,๙๙๑.-	✓	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘	๑ ม.ค. ๖๘	ไม่มี	
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐.-	-	๙,๙๑๐.-	✓	-	-	-	๑๑ ก.ค. ๖๘	๑๑ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนตำบลพิชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนตำบลพิชัย	๕๐,๐๐๐.-	-	๔๙,๒๐๐.-	✓	-	-	-	๑๐ เม.ย. ๖๘	๑๐ เม.ย. ๖๘	ไม่มี	
๖	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐.-	-	๐.- (ไม่ใช้ งบประมาณ)	✓	-	-	-	๒๘ ก.ค. ๖๘	๒๘ ก.ค. ๖๘	ไม่มี	
๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐.-	-	๔,๗๙๖.-	✓	-	-	-	๓ มิ.ย. ๖๘	๓ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	
รวม ๗ โครงการ			๒๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๒๑๖,๔๘๑.-	๗	๐	๐	๐	-	-	ไม่มี	

๓.๔ กลยุทธ์ การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน

๓.๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ				สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้า ช้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.-	-	๔๙,๙๘๐.-	✓	-	-	-	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มี.ย. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน(PM ๒.๕)	ป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน(PM ๒.๕)	๒๐,๐๐๐.-	-	๐.-	-	-	-	✓	-	-	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก	ฝึกอบรมให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐.-	-	๐.-	✓	-	-	-	๓๐ ก.ค. ๖๘	๓๐ ก.ค. ๖๘	ไม่มี
รวม ๓ โครงการ			๙๐,๐๐๐.-	๐.-	๔๙,๙๘๐.-	๒	๐	๑	-	-	-	-

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ				สรุปผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	โครงการเฝ้าระวัง ๑๐๐ วัน อันตราย จากกรกเทไฟฟ้า และหมอกควัน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท โอนงบประมาณครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๘ สท. ๒๙ มี.ย. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวัง ๑๐๐ วันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าและหมอกควัน	๑๐๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๑๔๓,๗๖๐.-	✓	-	-	-	๒ ก.พ. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	ไม่มี	
๒	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองลำปาง	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๑๑ พ.ย. ๖๗	๑๑ พ.ย. ๖๗	ไม่มี	
๓	อุดหนุนส่วนราชการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง ในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๒๖ ธ.ค. ๖๗	๒๖ ธ.ค. ๖๗	ไม่มี	
๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๗ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๗๕,๐๐๐.-	-	๗๕,๕๐๐.-	✓	-	-	-	๒๘ มี.ค. ๖๘	๒๖ เม.ย. ๖๘	ไม่มี	
รวม ๔ โครงการ			๒๑๕,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	๒๕๕,๒๖๐.-	๔	๐	๐	๐	-	-	-	

๓.๕. กกลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน
๓.๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ				สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	โครงการ อบรม. พิชัย เคลื่อนที่พประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม. พิชัย เคลื่อนที่พประชาชน	๒๐,๐๐๐.-	-	๐.-	-	-	✓	-	-	-	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพิชัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลพิชัย	๖๐๐,๐๐๐.-	-	๕๕๕,๔๗๐.-	✓	-	-	-	๑๔ มี.ค. ๖๕	๑๘ มี.ค. ๖๕	ไม่มี
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย	๒๐,๐๐๐.-	-	๑๕,๑๕๐.-	✓	-	-	-	๒๖ มี.ย. ๖๕	๒๖ มี.ย. ๖๕	ไม่มี
๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	๒๐,๐๐๐.-	-	๐.-	-	-	✓	-	-	-	ไม่มี
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพยาเสพติดในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพยาเสพติดในชุมชน	๒๐,๐๐๐.-	-	๐.- (ไม่ใช้ งบประมาณ)	✓	-	-	-	๑๓ มี.ค. ๖๕	๑๓ มี.ค. ๖๕	ไม่มี
๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ	๒๐,๐๐๐.-	-	๐.-	-	-	✓	-	-	-	ไม่มี
๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานอดุหนาวและของดินครลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานอดุหนาวและของดินครลำปางของอำเภอเมืองลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๔ มี.ค. ๖๗	๔ มี.ค. ๖๗	ไม่มี

๓.๕ กลยุทธ์ การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน(ต่อ)

๓.๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	โครงการส่งเสริมการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๘ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด โอนงบประมาณครั้งที่ ๒๓/ ๒๕๖๘ ลว. ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการป้องกัน อัคคีภัยในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐.-	-	๑๑,๖๙๕.-	✓	-	-	๒๖ ก.ย. ๖๘	๒๖ ก.ย. ๖๘	ไม่มี
รวม ๘ โครงการ			๗๓๐,๐๐๐.-	๐.-	๕๙๒,๓๑๕.-	๕	๐	๓	-	-	-

๔.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑กลยุทธ์ ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๔.๑.๑แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำผ้าผ้ามัยย้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำผ้าผ้ามัยย้อม	๑๕,๐๐๐.-	-	๑๕,๐๐๐.-	✓	-	-	๒๖ ก.พ. ๖๘	๒๖ ก.พ. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหาร - ขนม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำอาหารว่าง - ขนม	๑๕,๐๐๐.-	-	๑๓,๐๓๕.-	✓	-	-	๑๙ ส.ค. ๖๘	๑๙ ส.ค. ๖๘	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ			๓๐,๐๐๐.-	๐.-	๒๘,๐๓๕.-	๒	๐	๐	-	-	-

๕.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร

๕.๑.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ				สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม และจรรยาบรรณของคณะผู้บริหาร ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.พิชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและจรรยาบรรณของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.พิชัย	๒๐,๐๐๐.-	-	๑๑,๑๐๐.-	✓	-	-	-	๖ มี.ค. ๖๘	๖ มี.ค. ๖๘	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการป้องกันวินัย และรักษาวินัยของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณในการป้องกันวินัยของวิทยและกรรมการรักษาวินัยของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐.-	-	๐.-	-	-	✓	-	-	-	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ			๔๐,๐๐๐.-	๐.-	๑๑,๑๐๐.-	๑	๐	๑	๑	-	-	-

๕.๒กลยุทธ์ การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

๕.๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ			สรุปผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	
			งบประมาณตามข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	ปรับปรุงห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในที่ทำการ อบต.พิชัย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในที่ทำการ อบต.พิชัย บ้านไร่พัฒนา หมู่ ๗ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	๒๓๐,๐๐๐.-	-	๒๓๐,๐๐๐.-	✓	-	-	-	๗ มี.ย. ๖๘	๖ มี.ค. ๖๘	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ			๒๓๐,๐๐๐.-	๐.-	๒๓๐,๐๐๐.-	๑	๐	๐	๐	-	-	-
รวม ๕๕ โครงการ			๔,๖๘๑,๐๐๐.-	๐.-	๑,๗๘๕,๑๑๕.-	๔๔	๒	๔๔	๔๔	-	-	-